

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
	รวม			13,800,700	3,994,449	28.94		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
1	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุง/ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	100,000	17,980	17.98	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (บริเวณ ด้านหลังอาคารที่ทำการ อบต.สีพยา-บ่อพุ) หมู่ 3 ตำบลสีพยา	กองช่าง	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12 เมตร	970,000	-	-	เม.ย.-ส.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการต่อเติมหลังคาที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ หมู่ 3 ตำบลสีพยา	กองช่าง	ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร	50,000	-	-	ก.พ.-เม.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 1 ตำบลสีพยา	กองช่าง	กว้าง 3 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 705 ตารางเมตร	550,000	-	-	มี.ค.-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 5 ตำบลบ่อพุ	กองช่าง	กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	470,000	-	-	เม.ย.-ก.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
6	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็กปัดรางและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 2 (บ้านลู่เวท)-สายทุ่งเวียน หมู่ 8 ตำบลสีพยา	กองช่าง	วางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.70 เมตร	240,000	-	-	เม.ย.-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการจับหินเรียง ซอย 11 หมู่ 11 ตำบลสีพยา	กองช่าง	โดยมีพื้นที่จับหินเรียงไม่น้อยกว่า 27 ตารางเมตร	46,000	-	-	มี.ค.-มิ.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการปรับปรุงผิวจราจร สายสีพยาล่าง ซอย 12 หมู่ 10 ตำบลสีพยา	กองช่าง	โดยวิธีเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร	520,000	-	-	เม.ย.-ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3 ตำบลสีพยา	กองช่าง	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100 เมตร (ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5) พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง และปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง	120,000	-	-	ม.ค.-ก.พ.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
10	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ 6 ตำบลสีพยา	กองช่าง	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 40 เมตร (ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5)	60,000	41,500	69.17	ม.ค.68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สีพยาบน ซอย 4 หมู่ 2 ตำบลสีพยา	กองช่าง	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 462.50 ตารางเมตร	360,000	-	-	พ.ค.-ส.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สีพยาบน ซอย 6 หมู่ 2 ตำบลสีพยา	กองช่าง	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตาราง เมตร	684,000	-	-	เม.ย.-ก.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
13	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ 7 ตำบลบ่อพุ	กองช่าง	ขุดบ่อพร้อมวางวงบ่อคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø1.20 เมตร สูง 0.50 เมตร จำนวนไม่น้อย กว่า 26 วง พร้อมฝาปิด และเทฐานรอบขอบบ่อ จำนวน 1 บ่อ	60,000	-	-	มี.ค.-เม.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน								
14	โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด	สำนักปลัด	จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ตำบล	100,000	90,686	90.69	ธ.ค.67	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
15	โครงการร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการทำใหม่ สัมพันธ์/แข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น	สำนักปลัด	ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ตามโครงการทำใหม่สัมพันธ์/ แข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงาน อื่น	15,000	-	-	ม.ค.-มี.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
16	โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ตำบลสีพยา และหมู่ 1-8 ตำบลโป่ง หมู่บ้านละ 20,000 บาท ตามแนวทางโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข	380,000	-	-	มี.ค.-ส.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
17	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอก หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	สำนักปลัด	จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ การฉีดให้แก่สุนัข/แมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ	50,000	49,860	99.72	มี.ค.-เม.ย.68	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน								
18	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของจังหวัดจันทบุรี โดยที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี/ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี	60,000	-	-	มี.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
19	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่	10,000	-	-	มิ.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
20	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต	สำนักปลัด	ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ค่าถุงยังชีพ ค่าซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยให้แก่ประชาชน	50,000	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
21	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของครอบครัว	สำนักปลัด	จัดอบรม/ประชุมให้ความรู้ แก่กลุ่มเป้าหมาย	20,000	-	-	ส.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน								
22	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ	สำนักปลัด	อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย	20,000	-	-	พ.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุจำนวน 12 เดือน	6,000,000	2,793,500	46.56	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	จ่ายเงินสงเคราะห์ให้คนพิการจำนวน 12 เดือน	970,000	490,800	50.60	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	จ่ายเงินสงเคราะห์ให้ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 12 เดือน	90,000	36,000	40.00	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด	เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างของพนักงานจ้าง	72,000	29,275	40.66	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สำนักปลัด	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินค่าบริการสาธารณสุข	182,000	-	-	ม.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน								
28	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด	เพื่อสมทบกองทุนประกัน สังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างของ พนักงานจ้าง	3,000	1,310	43.67	ม.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
29	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น โดยคำนวณในอัตราร้อย ละ 2 จากประมาณการรายรับ	385,000	310,430	80.63	ธ.ค.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เนื่องจากมี ข้าราชการลาออก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย								
30	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	จัดการเลือกตั้งขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ กฎหมายกำหนดและสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ ถึงสิทธิและหน้าที่และการมี ส่วนร่วมทางการเมืองในการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	50,000	5,380	10.76	ต.ค.67-ก.ย.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จ (เลือกตั้งซ่อม ส.อบต. หมู่ 11 ตำบล สีพยา)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย								
31	โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด	สำนักปลัด	จัดหากล้องวงจรปิดชนิด เครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ ปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 3 เครื่อง (เพื่อทดแทนกล้องวงจรปิดที่ ชำรุดและไม่สามารถซ่อมได้)	66,000	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
32	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มี เหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ กรณีการป้องกันและยับยั้ง ก่อนเกิดสาธารณภัย	306,900	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
33	ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางและพื้นที่สาธารณะ	กองช่าง	จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง และพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบล สีพยา-บ่อพุ	120,000	52,838	44.03	ต.ค.67-ก.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
34	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	สำนักปลัด	อบรมให้ความรู้ในการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชน	10,000	-	-	ส.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
35	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์	กองการศึกษาฯ	1.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 2.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 3.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 4.จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	10,000	1,000	10.00	ต.ค.67-ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมือง การบริหารองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี								
36	โครงการอบรมส่งเสริมให้องค์กรใช้หลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	สำนักปลัด	อบรม/ประชุมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย	20,000	-	-	ก.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
37	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน 6 เครื่อง 75,000 บาท	กองการศึกษาฯ	1. เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขนและขา 2. เครื่องบริหารแบบฝึกเดิน 3. เครื่องบริหารก้าวเดินเดี่ยว 4. เครื่องม้าโยกบริหารแขน ขา หน้าท้อง 5. เครื่องบริหารข้อเข่า และขา แบบจักรยานเอนปั่น 6. เครื่องบริหารบิดเอว ติดตั้งบนฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.00x2.50 เมตร หนา 0.10 เมตร	450,000	-	-	เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ
38	ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง 20,000 บาท	กองช่าง	<u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> 1. ขนาดเครื่องยนต์ที่กำหนดเป็นขนาดแรงม้าขั้นต่ำ 2. แรงดันไฟฟ้า ขนาด 220 โวลต์ 3. ขนาดท่อส่ง 1.5 นิ้ว 4. ขนาด 14 ใบพัด	80,000	75,200	94.00	ม.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมือง การบริหารองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี								
39	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่องๆละ 2,500 บาท	สำนักปลัด	เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566	10,000	-	-	ต.ค.67-ก.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
40	โต๊ะทำงานเหล็ก	กองช่าง	โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก ขนาดกว้าง 159 ซม ลึก 79 ซม. สูง 73 ซม. ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์	7,900	-	-	เม.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
41	เก้าอี้ทำงาน	กองช่าง	เก้าอี้พนักพิงสูง ขนาดกว้าง 65 ซม. ลึก 66 ซม. สูง 122 ซม. โครงสร้างเหล็ก เบาะนั่งเป็นพ็อกเก็ตสปริง พนักพิงหุ้มด้วยหนัง เทียม PU ปรับระดับสูง-ต่ำได้ ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์	4,800	-	-	เม.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมือง การบริหารองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี								
42	กล้องระดับ	กองช่าง	<u>คุณลักษณะเฉพาะ</u> ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า 1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง 2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ 3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า 4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร 5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร 6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร 7) ค่าตัวคูณคงที่ 100 8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/- 12 ลิปดา 9) ความละเอียดในการทำงานระดับในระยะ 1 กม. ไม่เกิน +/- 2 มิลลิเมตร 10) ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า	20,100	-	-	เม.ย.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมือง การบริหารองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี								
			11) มีงานองศาอ่านมูมราบ 360 องศา มีขีดกำกับ ทุกๆ 1 องศา 12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของงานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร 13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา 14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา 15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 16) อุปกรณ์ประกอบด้วย (1) มีกล่องบรรจุกล่องกันสะเทือนได้ (2) มีขาตั้งกล่องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกตั้งและสาย 1 ชุด (3) มีฝาทรงเลนส์ (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2567					

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.68	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน 31 มี.ค.68
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมือง การบริหารองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี								
43	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A 3	กองช่าง	<u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u> - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษ ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หนาดอนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หนาดอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566	8,000	-	-	เม.ย.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ