

สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการย่อย)

โครงการตามแผนดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			14,048,900	11,002,356.57	78.31		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
1	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	125,000	41,266	33.01	ต.ค.66-ก.ย.67	แล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างเมรุวัดลาด หมู่ 2 ตำบลบ่อพุ	กองช่าง	400,000	388,000	97.00	ก.พ.-พ.ค.67	แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูกันน้ำเค็ม จำนวน 2 ช่อง หมู่ 10 ตำบลสีพยา	กองช่าง	1,368,000	0 ยังไม่เบิกจ่าย (กันเงิน)	0.00	มี.ค.-มิ.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูกันน้ำเค็ม จำนวน 2 ช่อง หมู่ 9 ตำบลสีพยา	กองช่าง	845,000	0 ยังไม่เบิกจ่าย (กันเงิน)	0.00	เม.ย.-ก.ค.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับหน้าผิวจราจรเดิม สายบ้านวัดกลาง ซอย 2 หมู่ 7 ตำบลบ่อพุ	กองช่าง	240,000	217,000	90.42	เม.ย.-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
6	โครงการขยายเขตประปา หมู่ 10 ตำบลสีพยา	กองช่าง	485,000	485,000	100	เม.ย.-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
7	โครงการปรับปรุงรถตัดหญ้าไหล่ทาง	กองช่าง	100,000	55,850	55.85	มิ.ย.-ก.ย.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)							
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวอุคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็กปิดรางสายสีพาล่างหมู่ 10 ตำบลสีพยา	กองช่าง	230,000	230,000	100	มิ.ย.-ก.ค.67	แล้วเสร็จ
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัวอุคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็กปิดราง ซอย 11 หมู่ 11ตำบลสีพยา	กองช่าง	805,000	805,000	100	มิ.ย.-ก.ย.67	แล้วเสร็จ
10	โครงการลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	กองช่าง	24,000	24,000	100	มี.ค.-เม.ย.67	แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน							
11	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี	สำนักปลัด	60,000	0	0.00	พ.ค.67	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	50,000	36,900	73.80	มี.ค.-เม.ย.67	แล้วเสร็จ
13	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	50,000	0	0.00	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
14	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	380,000	293,500	77.24	ม.ค.-มิ.ย.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน (ต่อ)							
15	โครงการอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 49 “จันทเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “อัญมณีเกมส์”	สำนักปลัด	150,000	150,000	100	ม.ค.67	แล้วเสร็จ
16	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	20,000	4,040	20.20	มิ.ย.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
17	โครงการพัฒนาศรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ครอบครัว	สำนักปลัด	20,000	18,007	90.04	มิ.ย.67	แล้วเสร็จ
18	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่างๆ	สำนักปลัด	20,000	16,935	84.68	ก.ค.67	แล้วเสร็จ
19	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	สำนักปลัด	100,000	77,648	77.65	ธ.ค.66	แล้วเสร็จ
20	โครงการร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการทำใหม่สัมพันธ์/ แข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	สำนักปลัด	15,000	11,730	78.20	ม.ค.-มี.ค.67	แล้วเสร็จ
21	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	สำนักปลัด	50,000	0	0.00	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
22	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	5,650,000	5,540,900	98.07	ต.ค.66-ก.ย.67	แล้วเสร็จ
23	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	950,000	861,600	90.70	ต.ค.66-ก.ย.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน (ต่อ)							
24	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	90,000	72,000	80.00	ต.ค.66-ก.ย.67	แล้วเสร็จ
25	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สำนักปลัด	55,000	55,000	100	ม.ค.67	แล้วเสร็จ
26	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	338,000	338,000	100	ม.ค.67	แล้วเสร็จ
27	สมทบกองทุนประกันสังคม	สำนักปลัด	70,000	64,044	91.49	ม.ค.67	แล้วเสร็จ
28	สมทบกองทุนเงินทดแทน	สำนักปลัด	3,000	1,334	44.47	ม.ค.67	แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย							
29	โครงการการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	50,000	0	0.00	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
30	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	สำนักปลัด	10,000	2,728	27.28	ธ.ค.66-เม.ย.67	แล้วเสร็จ
31	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	161,900	2,088	1.29	ต.ค.66-ก.ย.67	แล้วเสร็จ
32	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	สำนักปลัด	159,000	159,000	100	ธ.ค.66-ก.พ.67	แล้วเสร็จ
33	โครงการปรับปรุงกล้องวงจรปิด	สำนักปลัด	20,000	12,450	62.25	มี.ค.67	แล้วเสร็จ
34	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว (Long Team Care) จังหวัดจันทบุรี	สำนักปลัด	27,000	26,690	98.85	พ.ค.67	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย 30 ก.ย. 67	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตรและการท่องเที่ยว							
35	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	สำนักปลัด	50,000	0	0.00	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
36	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	สำนักปลัด	10,000	9,750	97.50	ม.ค.-ก.พ.67	แล้วเสร็จ
37	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	สำนักปลัด	20,000	5,330	26.65	ก.ค.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
38	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางและพื้นที่สาธารณะ	กองช่าง	25,000	5,331.57	21.33	ก.ย.67	แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น							
39	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กองการศึกษาฯ	10,000	4,500	45.00	ต.ค.66-ก.ย.67	แล้วเสร็จ
40	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์	กองการศึกษาฯ	10,000	0	0.00	ต.ค.66-ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
41	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษาฯ	20,000	0	0.00	เม.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารองค์กรสู่การบริหารจัดการที่ดี							
42	โครงการอบรม ส่งเสริมให้องค์กรใช้หลักธรรมาภิบาล สู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	สำนักปลัด	20,000	13,950	69.75	ก.ค.-ส.ค.67	แล้วเสร็จ
43	โครงการปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิงดับ (4 ประตู)	สำนักปลัด	200,000	183,719	91.86	ก.ย.67	แล้วเสร็จ
44	ชำระหนี้เงินกู้	สำนักปลัด	563,000	562,800	99.96	ธ.ค.66	แล้วเสร็จ