

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ ( เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ )

องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	๘๐,๐๐๐	๒๔,๘๗๐	-	√	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓/๑ หมู่ ๔ ตำบลสีพยา	๒๑๑,๐๐๐	-	√	-	-	เม.ย.-ก.ค.๖๙	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail) สายสีพาล่าง ซอย ๑๑ หมู่ ๑๑ ตำบลสีพยา	๔๐,๐๐๐	-	√	-	-	ก.ค.๖๙	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม สายจุดต่อบางกะจะ-สามแยกคอกม้า หมู่ ๑๐,๙,๘ ตำบลสีพยา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	กองช่าง
๕	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป้อมบ่อพลอย-สี่แยกวัดลาด หมู่ ๗ ตำบลสีพยา และหมู่ ๓,๘ ตำบลบ่อพุ	๒๕๕,๐๐๐	-	√	-	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๖	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกแขวงแบะ-สามแยกบ้านยายจิว หมู่ ๓ ตำบลบ่อพู่	๖๖๓,๐๐๐	-	√	-	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	กองช่าง
๗	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด	๕๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค.-ก.พ.๖๙	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์และทำหลังคาคลุมทางเดิน องค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพู่ หมู่ ๓ ตำบลสีพยา	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๙	กองช่าง
๙	โครงการร่วมแข่งขันกีฬาตามโครงการทำใหม่สัมพันธ์/แข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น	๑๕,๐๐๐	๖,๙๕๐	-	-	√	มี.ค.๖๙	สำนักปลัด
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	-	√	-	-	มิ.ย.-ส.ค.๖๙	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๑๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕๕,๐๐๐	๔๓,๔๑๔	-	-	√	มี.ค.-เม.ย.๖๙	
๑๒	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว(Long term care)จังหวัดจันทบุรี	๖๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค.-ก.ค.๖๙	
๑๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐	-	√	-	-	มี.ย.๖๙	
๑๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	-	√	-	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	
๑๕	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ก.ค.๖๙	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงานแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว		
๑๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ก.ค.๖๙	สำนักปลัด
๑๗	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๒,๘๔๗,๒๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๑๘	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๑๐๐,๐๐๐	๕๒๘,๔๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๑๙	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๒๐	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๗๕,๕๐๐	๓๔,๘๒๔	-	√	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๒๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	-	-	√	ม.ค.๖๙	สำนักปลัด
๒๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓,๑๐๐	๑,๕๗๕	-	√	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๒๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๓๗๘,๐๐๐	๒๘๙,๖๕๖	-	√	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๒๔	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑๘๐,๐๐๐	๑๔๑,๔๙๓	-	√	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๒๕	โครงการปรับปรุงกล้องวงจร ปิด	๖๖,๐๐๐	-	√	-	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๒๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจร ปิด หมู่ ๔ ตำบลบ่อพุ	๒๒,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค.-มี.ค.๖๙	สำนักปลัด
๒๗	เงินสำรองจ่าย	๙๖,๔๐๐	-	√	-	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๒๘	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	√	-	-	ส.ค.๖๙	สำนักปลัด
๒๙	โครงการรวมพลังแห่งความภักดี ศึกษาเรียนรู้และน้อมนำแนวพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	๙๑,๔๖๐	-	-	√	พ.ย.๖๘	สำนักปลัด
๓๐	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	๖,๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๓๑	โครงการอบรมส่งเสริมให้องค์กรใช้หลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๐,๐๐๐	-	√	-	-	ก.ค.๖๙	สำนักปลัด
๓๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	√	พ.ย.๖๘-มิ.ย.๖๙	กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม			ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
๓๓	เครื่องเป่าลม	๖,๐๐๐	-	√	-	-	ก.พ.๖๙	สำนักปลัด
๓๔	ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๔ เครื่อง (เครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท)	๘๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค.๖๙	กองช่าง
๓๕	ปั๊มซับเมอร์ส (ปั๊มบาดาล) ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท)	๖๐,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค.๖๙	กองช่าง
๓๖	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒ เครื่อง (เครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท)	๕,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค.๖๙	สำนักปลัด, กองคลัง
๓๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	-	√	-	-	ม.ค.๖๙	สำนักปลัด